



Skjema for trykktesting av Aquatherm rørsystemer

Sted

Anlegg

System: Red Pipe Blue Pipe Green Pipe

Vær oppmerksom på før test:

3x5 minutter systemtrykk på 18 bar for utvidelse av rør er nødvendig.

Pretest

Rørsystemet må være uten trykk mellom hver gang det testes.

Pretest 1, trykk 18 bar, holdetid 5 min: Utført

Pretest 2, trykk 18 bar, holdetid 5 min: Utført

Pretest 3, trykk 18 bar, holdetid 5 min: Utført

Hovedtest

Testtrykk: 10 bar

Trykktap etter 15 min (maks 0,5 bar): bar

Avsluttende test

(direkte etter hovedtest, uten å endre trykket)

Resultat hovedtest: bar

Trykktap etter 60 min (maks 0,5 bar): bar

Notater

Sted Dato

Stempel/signatur